

Secure and sustainable energy



METANLÆKAGESØGNING Kontrolrapport

"ULSTED BIOGAS APS - BADSBJERG"



Faktaark

Kunde	Rådgiver
Ulsted Biogas ApS - Badsbjerg	Nordic Green Engineering ApS
Rørholtvej 86 9370 Hals	Bohrsvej 5 8600 Silkeborg
CVR-nr.: 25699386	CVR-nr.: 42312479
Kontaktperson: Allan Flarup	Web: www.dknge.dk
Udført af	Godkendt af
Sara Ford Kvistgaard	Anders Buhl Larsen
Tlf.nr.: 2610 6026	
E-mail: sfk@dknge.dk	
Udgave	Godkendt pr.
Version 1	18. december 2023
Metanlækagesøgning udført pr.	Vejrforhold den pågældende dag
28. november 2023	Sol
	-6 °C 5 m/s
	·
	Middelvindhastighed Foreigner data 8 6 4 2 Wer: 20231129 0329 055 065 060 001 B AUTO 28, november 2023 (m/s)

Bilag

Bilag 1 : Egenkontrolprogram, Ulsted Biogas ApS - Badsbjerg



Indholds for tegnelse

Faktaark	1
Indledning	3
Resultater	
Egenkontrolprogram	5
Konklusion	



Indledning

Energistyrelsen har pr. 16. december 2022 offentliggjort en ny bekendtgørelse 1535 "Bekendtgørelse om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, mv". På den baggrund har Nordic Green Engineering udført metanlækagesøgning på Ulsted Biogas ApS – Badsbjerg samt kontrolleret anlæggets egenkontrolprogram.

Undersøgelsen har til formål at lokalisere kilderne til metanemission fra biogasproducenter samt at komme med forslag til eventuelle udbedringer hertil.

Metanlækagesøgningen er udført af Nordic Green Engineering med et FLIR GF77 LR-gaskamera, GMI Gasurveyor 700 gasmåler, Geotech G5000 gasmåler og Schütz GPL 3000 "sniffer".

Lækagesøgningen udføres ved, at omgivende stråling opsamles via en infrarød linse på et IRbilleddannelsessystem og begrænses til den bølgelængde, der karakteriserer metan (7,8 μm). Ved hjælp af et smalbåndsfilter, vises metan (CH₄) som en farvet gassky foran baggrunden i realtid. Undersøgelsen udføres fra forskellige og overlappende målepunkter. CH₄-koncentrationen bestemmes med en GMI Gasurveyor 700 gasmåler, Geotech G5000 gasmåler og Schütz GPL 3000 "sniffer". Gasmåleren er en multirange måleenhed med en integreret pumpe, der sammen med en sonde, sikkert kan kontrollere f.eks. samlinger mellem overdækninger og murkroner på biogasanlægget.

Inden lækagesøgningen påbegyndes er det kontrolleret, at systemet drives efter normal drift.



Resultater

Der er ved metanlækagesøgning ikke identificeret nogle lækager på anlægget. Af nedenstående fremgår anlæggets opbygning.



Metanlækagesøgningen har taget udgangspunkt i anlæggets opbygning, heraf tanke, overdækninger, gassystemer, flanger, rør, gennemføringer, overtryksventiler mv.

Ved lækagesøgningen er anlæggets egenkontrolprogram gennemgået og/eller tilrettet efter anlægsforholdene.

Der er ved lækagesøgningen udført ikke udført måling af CH4 afkast fra opgraderingsanlæg da det er et motoranlæg.



Egenkontrolprogram

Som en del af metanlækagekontrollen, skal biogasproducenterne føre egenkontrol på anlægget. Egenkontrolprogrammet skal udfyldes, holdes opdateret og arkiveres og være tilgængelig ved den årlige gennemgang udført af ekstern part.

Nordic Green Engineering kontrollerer anlæggenes egenkontrolprogram for at sikre fokus på minimering af metantab gennem metodisk gennemgang af relevante anlægskomponenter. Det anbefales at anlæggene gennemgår egenkontrol ved anvendelse af en "sniffer", sæbevand el.lign.

Ulsted Biogas ApS – Badsbjerg har udarbejdet eget egenkontrolprogrammet, se bilag 1. Egenkontrolprogrammet udfyldes løbende og kontrolleres, som minimum, ved kommende års lækagesøgning.



Konklusion

Der er ved metanlækagesøgning ikke identificeret nogle lækager på anlægget. Anlægget fremstår desuden pænt og driftsfolk er opmærksomme på vedligehold af anlægget.

Det vurderes desuden, at egenkontrolprogrammet er fyldestgørende og at der udføres en ny metanlækagesøgning indenfor kommende kalenderår.

Der er ved lækagesøgningen udført ikke udført måling af CH4 afkast fra opgraderingsanlæg da det er et motoranlæg.

Ulsted Biogas ApS Badsbjerg

Egenkontrol for begrænsning af metan tab

2023



1 Primær reaktor 4.000 m³, 7 meter over jord, diameter 26 m. PVC overdækket halvkugleformet.	Gaskontrol
2 Sekundær reaktor 1, 3.000 m³, 2,5 meter over jord, diameter 31 m. PVC overdækket halvkugleformet.	Gaskontrol
3 Sekundær reaktor 2, 3.000 m³, 2,5 meter over jord, diameter 31 m. PVC overdækket kegleformet.	Gaskontrol
4 Rågylle tank 1.500 m³, 2,5 meter over jord, diameter 22 m. PVC overdækket kegleformet.	Ingen gaskontrol
5 Biomasse tank 1.000 m³, 5 meter over jord, diameter 15 m. PVC overdækket halvkugleformet.	Ingen gaskontrol
6 Industri tank 540 m³, 3 meter over jord, diameter 14 m. beton overdækket flad.	Ingen gaskontrol
7 Udleverings tank 3.000 m³, 2,5 meter over jord, diameter 31 m. PVC overdækket kegleformet.	Gaskontrol
8 Motorhus 4 x 10 m, 3 meter høj	Gaskontrol
Akkumuleringstank 36 m³ 6 meter over jord, diameter 3 m. Transformator 2 x 5 m, 2,5 meter høj.	Ingen gaskontrol
9 Fedttank (ikke i brug), 6 meter over jord, diameter 3 m.	Ingen gaskontrol
10 Mixerhal, 30 meter bred, 18 meter lang, 4 meter høj, 25° taghældning.	Ingen gaskontrol
11 Plansilo, 3 stk. 40 x 20 meter, 1 meter høj væg.	Ingen gaskontrol

Ugentlig: Kontrol med sniffer og visuel gennemgang.

Sted	Komponent	Kontrol		Lækage	Kontrol	Lækage	Kontrol	Lækage	Hvis Lækage
Jf. Oversigt	Anlægsdel	Uge/År.	Ja/Nej	Ja/Nej	Uge/År. Ja/Nej	Ja/Nej	Uge/År. Ja/Nej	Ja/Nej	Handling/kommentar
1 Primær reaktor	Sikkerhedsventil								
	Overdækning								
	Gas-mix								
2 Sekundær-	Sikkerhedsventil								
reaktor 1	Overdækning								
	Kondensbrønd								
	Udluftning dug								
3 Sekundær-	Sikkerhedsventil								
reaktor 2	Overdækning								
	Kondensbrønd								
7 Udleveringstank	Overdækning								
8 Motorhus	Gasslange								
	Gasfilter								

Månedlig: Kontrol med sniffer og visuel gennemgang.

Sted	Komponent	Kontrol	Lækage	Kontrol	Lækage	Kontrol	Lækage	Hvis Lækage
Jf. Oversigt	Anlægsdel	Md./År. Ja/Nej	Ja/Nej	Md./År. Ja/Nej	Ja/Nej	Md./År. Ja/Nej	Ja/Nej	Handling/kommentar
1 Primær reaktor	Gasrør							
	Udluftning dug							
2 Sekundær-	Gasrør							
reaktor 1	Gassluser							
3 Sekundær-	Gasrør							
reaktor 2	Gassluser							
7 Udleveringstank	Luger							
8 Motorhus	Gasrampe							
	Gasblæser							
	Gasrør							

Årlig: Verificering.

Sted	År	Komponent	Kontrol	Lækage	Hvis Lækage
Jf. Oversigt		Anlægsdel	Ja/Nej	Ja/Nej	Handling/kommentar × Note
1 Primær reaktor		Sikkerhedsventil			
		Overdækning			
		Gas-mix			
		Gasrør			
		Udluftning dug			
2 Sekundær-		Sikkerhedsventil			
reaktor 1		Overdækning			
		Kondensbrønd			
		Udluftning dug			
		Gasrør			
		Gassluser			
3 Sekundær-		Sikkerhedsventil			
reaktor 2		Overdækning			
		Kondensbrønd			
		Gasrør			
		Gassluser			
7 Udleveringstank		Overdækning			
		Luger			

Sted	År	Komponent	Kontrol	Lækage	Hvis Lækage
Jf. Oversigt		Anlægsdel	Ja/Nej	Ja/Nej	Handling/kommentar × Note
8 Motorhus		Gasslange			
		Gasfilter			
		Gasrampe			
		Gasblæser			
		Gasrør			

Noter: